

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN (LHP)

No. 050/17/LHP/DAK-01/VIII/2022


Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh dua (05/08/2022)**, Tim Pendamping Pemeriksa Pekerjaan (TP3) sesuai Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten Tegal, Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan **Peningkatan Jalan Jejeg - Cenggini Kec. Bumijawa (Lanjutan) (DAK)** pada Sub-Kegiatan **PEMBANGUNAN JALAN** Tahun Anggaran 2022 dengan hasil sebagai berikut:

DIVISI	JENIS PEKERJAAN	VOLUME		VOLUME		KETERANGAN
		ADDENDUM-FINAL		PEMERIKSAAN		
I	UMUM					
1.2	Mobilisasi	1,00	Ls	1,00	Ls	PAS
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	Ls	1,00	Ls	PAS
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	Ls	1,00	Ls	PAS
1.21	Uji Laboratorium	1,00	Ls	1,00	Ls	PAS
II	PEKERJAAN DRAINASE					
2.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Alat)	60,00	M3	60,00	M3	PAS
2.7(1)7	Gorong-gorong Kotak Bertulangan / Box Culvert Uk 800x800x1200 mm, K-350	5,00	Buah	5,00	Buah	PAS
III	PERKERASAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1(1)	Galian Biasa (dengan alat)	807,16	M3	807,16	M3	PAS
3.3(1)	Penyiapan Badan Jalan	0,00	M2	0,00	M2	PAS
3.3(1)a	Penyiapan Badan Jalan (menggunakan alat Bathy Roller)	3707,66	M2	3707,66	M2	PAS
V	PERKERASAN PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)a	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	791,90	M3	791,90	M3	PAS
VI	PEKERJAAN ASPAL					
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi (menggunakan alat distributor)	7106,84	Liter	7106,84	Liter	PAS
6.1(2)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi (menggunakan alat distributor)	3175,55	Liter	3175,55	Liter	PAS
6.3(5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	966,53	Ton	966,53	Ton	PAS
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1216,99	Ton	1216,99	Ton	PAS
VII	PEKERJAAN STRUKTUR					
7.1(7a)2a	Beton Struktur fc'20 Mpa (f'250) untuk bahu jalan	75,47	M3	75,47	M3	PAS
7.1(10)1	Beton K-125 (fc'10) untuk lantai kerja	0,32	M3	0,32	M3	PAS
7.9(1)	Pasangan Batu 1:3 untuk Talud	299,32	M3	299,32	M3	PAS
7.15(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	1,60	M3	1,60	M3	PAS
IX	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	177,88	M2	177,88	M2	PAS
X	PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN					
10.1(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	63,69	M3	63,69	M3	PAS

Temuan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara visual dengan cara memotret item pekerjaan yang terpasang. Pekerjaan terpasang seperti tertera diatas sesuai SPK. Item pekerjaan yang terlihat maupun yang tidak terlihat pada saat pemeriksaan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan baik kualitas maupun kuantitas menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat temuan berupa:

1. Uji Ekstraksi Aspal 43 titik x Rp. 75.000,00 = Rp. 3.225.000,00
 P.P.N. 11% = 11% x 3.225.000,00 = Rp. 354.750,00
 Jumlah x Rp. 3.579.750,00
 Pembulatan : Rp. 3.580.000,00

PARAF	
Penyedia	

Saran :

- Penyedia berkewajiban melakukan pemeliharaan selama masa pemeliharaan pekerjaan atau hingga serah terima ke dua (PTO)
- Penyedia tetap bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan :


Pekerjaan fisik di lapangan dinyatakan telah selesai dan dapat diterima.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaksanakan pemeriksaan : Pendamping Pemeriksa Pekerjaan (TP3)

Tim Pendamping Pemeriksa Pekerjaan :

1. **ABROR, ST., M.Eng**
(Ketua)
2. **FIRDAUS RIZAL AL LATIEF, ST**
(Sekretaris)
3. **RUZIKA HABIB KHIRZIN, ST**
(Anggota)
4. **WAHYU SETIAJI, ST**
(Anggota)
5. **GALANT PRIA DWI NUGRAHA, ST**
(Anggota)








Konsultan Pengawas :

CV. SLAWI KONSULTAN

RANGGI KHARISMA, ST
Direktur

Setuju Hasil Pemeriksaan :

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN**



MUHAMAD NUH, S.ST
NIP. 19691118 199003 1 008

**PENYEDIA JASA :
CV. GRAHA AMANAH**



MURTIADI NUGROHO, SE
Direktur