



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(DISKOMINFO)

Alamat : Jl. Dr Soetomo No.1 Slawi Telp. (0283)-456155 kode pos 52417

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: 027.4/16/PPK-3/ Pempl.Kantor/01/2022

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Output/Pekerjaan/Paket : Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor/Kerja
Nomor Kontrak : 027.2/16/PPK-3/Pempl.Kantor/2022
Tanggal Kontrak : 31 Mei 2022
Nomor Adendum Kontrak : 027.2/16/PPK-3/Pempl.Kantor.add/2022
Tanggal Adendum Kontrak : 14 Juni 2022
Tahun Anggaran : 2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (29-07-2022) bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KUSNIANTO, SE, S.IP, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/16/061/2022 tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MUHAMMAD IRFAN
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Blok N 111 RT 03/RW 07, Kel. Slawi Kulon, Kec. Slawi Kab. Tegal

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV BINTANG SAHABAT, berdasarkan Akta Pendirian Notaris Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH. Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 di Slawi dan Akte Perubahan Terakhir Notaris Untung Dwikorianto, SH., SpN Nomor 2 tanggal 4 Januari 2021 di Slawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan,

1. Addendum Kontrak Nomor: 027.2/16/PPK-3/Pempl.Kantor.add/2022 Tanggal 14 Juni 2022 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tentang Addendum SPK (Kontrak) paket pekerjaan Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor/Kerja
2. Surat Tim Teknis pada Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor/Kerja Nomor 027.5/16/PPK-3/Pempl.Kantor/02/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.


Menyatakan bahwa:

1. Keterlambatan pekerjaan selama hari dengan denda sebesar Rp.
Kekurangan sebesar Rp.
Atas temuan tersebut agar penyedia menyetorkan sesuai dengan nominal temuan tersebut ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Tegal dengan Nomor Rekening :

2. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor/Kerja kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima 100% penyerahan pekerjaan tersebut terhitung dari tanggal 29 Juli 2022 sebagaimana terlampir pada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Addendumnya (apabila ada). Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 24 Januari 2023 (apabila ada).
4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut (apabila ada).

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang Menerima Pekerjaan
Pihak Pertama



KUSNIANTO, SE, S.IP, MM
NIP. 197005201994031004

Yang Menyerahkan Pekerjaan
Pihak Kedua



MUHAMMAD IRFAN
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: 027.4/16/PPK-3/ Pempl.Kantor/01/2022

No	Uraian Pekerjaan	Pesanan/ SPK/ Add	Realisasi	Keadaan
				Pas/ Kurang
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Papan Nama Kegiatan/ Pekerjaan	1,00 bh	1,00 bh	Pas
2	Pengukuran Ulang	1,00 pkt	1,00 pkt	Pas
3	Pembersihan Sebelum dan Sesudah Pekerjaan	1,00 pkt	1,00 pkt	Pas
II	PEKERJAAN BONGKARAN			
1	Bongkaran	1,00 Pkt	1,00 Pkt	Pas
III	PEKERJAAN PENUTUP DINDING + ATAP			
1	Akrilik 2mm Putih Susu Ex : MC Acrilyc	0,98 m2	0,98 m2	Pas
2	Pasangan Dinding Dasar Multipleks tebal minimal 9 mm	137,96 m2	137,96 m2	Pas
3	Pasangan HPL Pelapis Dinding Dasar Multipleks tebal minimal 9 mm	84,73 m2	84,73 m2	Pas
4	Plint Dinding HPL	37,75 m1	37,75 m1	Pas
5	Wallpaper	73,43 m2	73,43 m2	Pas
6	Frame Lampu Sorot LED Uk : L: 5cmT: 2 cm Lapis HPL	28,80 m1	28,80 m1	Pas
7	Pem. Rk. Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	115,12 m2	115,12 m2	Pas
8	Memasang Gypsum Board Uk (120x240) cm, Tebal 9 mm partisi	109,71 m2	109,71 m2	Pas
9	Pas. rangka Plafond hollow 36x36 cm	37,76 m2	37,76 m2	Pas
10	Pas. Langit - Langit Gypsum board Uk (120x240) cm, Tebal 9 mm	27,70 m2	27,70 m2	Pas
11	Pas. list gypsum board 7 cm	46,08 m1	46,08 m1	Pas
IV	PEKERJAAN KUSEN , PINTU DAN KACA			
	Pas. Pintu type P1			
1	Pas. Kusen Kayu Bengkir Lapis HPL	0,06 m3	0,06 m3	Pas
2	Pas. Daun Pintu Kayu Double Tekwood Lapis HPL	2,99 m2	2,99 m2	Pas
3	Pas. Kunci Tanam	2,00 set	2,00 set	Pas
4	Pas. Pull Up Handle : Belocca	4,00 bh	4,00 bh	Pas
5	Pas. Engsel Pintu : Glatino	6,00 bh	6,00 bh	Pas
6	Pas. Door Closer : Dekson	2,00 bh	2,00 bh	Pas
7	Pas. Kaca Bening 3mm	0,45 m2	0,45 m2	Pas
8	Pas. Kaca Cermin 5 mm	4,28 m2	4,28 m2	Pas
	Pas. Pintu type PJ1			Pas
9	Kusen Aluminium 4" (White Alexindo)	44,06 m'	44,06 m'	Pas
10	Daun Pintu Kaca Rangka Aluminium (White Alexindo)	1,68 m2	1,68 m2	Pas
11	Pas. Kunci Tanam + Pull Handle Ex : Roset Dexon type U	2,00 set	2,00 set	Pas
12	Pas. Engsel Pintu Ex : Glatino	6,00 bh	6,00 bh	Pas

13	Pemasangan Kaca Bening Tebal 5 mm	16,14 bh	16,14 bh	Pas
14	Pas. Door Closer : Dekson	2,00 m2	2,00 m2	Pas
15	Grendel Pintu	2,00 bh	2,00 bh	Pas
	Pas. Pintu type PVC			Pas
16	Daun Pintu PVC (Kepala Dinas)	2,00 bh	2,00 bh	Pas
17	Perbaikan Kamar Mandi	1,00 pkt	1,00 pkt	Pas
18	Pas. Sketsel Rotan Sintesis	1,00 bh	1,00 bh	Pas
19	Pek. Pengecatan Plafond	217,20 m2	217,20 m2	Pas
20	Pek. Pengecatan Dinding	265,14 m2	265,14 m2	Pas
V	PEKERJAAN PENUNJANG INTERIOR			
1	White Board	1,00 bh	1,00 bh	Pas
	spesifikasi : rangka multipleks 15 -18 mm lapis Melaminto			
	ukuran : Uk. 285 x 150 cm			
2	Huruf Plat Besi Tinggi 8 cm Fin. Cat	14,00 bh	14,00 bh	Pas
3	Huruf Plat Besi Tinggi 12 cm Fin. Cat	10,00 bh	10,00 bh	Pas
4	Pas. Logo Diskominfo Diameter 68 cm Fin. Cat dan Stiker	1,00 bh	1,00 bh	Pas
VI	PEKERJAAN LISTRIK			
1	Pek. Instalasi Titik tampu Nym 3 x 0.75	30,00 bh	30,00 bh	Pas
2	PeL Instalasi Titik Saklar Single, ex. Panasonic	2,00 bh	2,00 bh	Pas
3	Pek. Instalasi Titik Saklar Double, ex. Panasonic	10,00 bh	10,00 bh	Pas
4	Pek. Instalasi Titik Stop kontak, ex. Panasonic	13,00 bh	13,00 bh	Pas
5	Memasangan Lampu Downlight 18 Watt LED ex : Krisbow	15,00 bh	15,00 bh	Pas
6	PemasanganLampu Sorot LED 3 Maax : Audalux	5,00 bh	5,00 bh	Pas
7	Memasangan Lampu LED Strip Warm White Ex : Lokal	40,00 m1	40,00 m1	Pas

Slawi, 29 Juli 2022

Yang Menerima Pekerjaan
Pejabat Pembuat Komitmen

KUSNIANTO, SE, S.IP, MM
NIP. 197005201994031004

Yang Menyerahkan Pekerjaan
CV BINTANG SAHABAT

MUHAMMAD IRFAN
Direktur

